

# Arbejdsplan Strandvejskvarteret – Del 1

Arbejdsplanen frem til og med uge 25 er som følgende:

## Karrer 3

Uge 20, 21 og 22 Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 21 + 22 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,  
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker

Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Weysesgade nr. 35 – 55

Berggrensgade nr. 11 – 13

Kuhlsgade nr. 36 – 56

Kildevældsgade nr. 26-28

---

## Karrer 4

Uge 21, 22, 23, 24 Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 22, 23, 24 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,  
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker

Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Niels W. Gades gade nr. 32 – 48

Berggrensgade nr. 19 – 21

Kuhlsgade nr. 31 – 47

Kildevældsgade nr. 34

## Karrer 5

Uge 22, 23, 24, 25 Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanaal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 23, 24, 25 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,  
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker

Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Niels W. Gades gade nr. 35 – 55

Berggrensgade nr. 27 - 29

Heisesgade nr. 36 -56

Kildevældsgade nr. 40 – 42